

조사 설계

인터뷰 · 설문 · 시장조사

1차 인사이트

TRACK \ WEEK	W1 5/18	W2 5/25	W3 6/1	W4 6/8	W5 6/15	W6 6/22	W7 6/29	W8 7/6	W9 7/13	W10 7/20	W11 7/27	W12 8/3
진단 RFP 분석		완료 — RFP-계약 분석 → 5대 제언										
↳ 데스크 리서치 (5/25-6/7)		법규·BM·시장·해외사례										
A· 조사 스프린트				인터뷰·설문·시장조								
B· 대안 투자비 산출				대안 3안 투자비 산출 (~7/10)								
B· 마스터플랜 통합						수지·운영모델 배치 확정						
C· 최종보고서 제작											집필·요약·발표·QA	
D· 이해관계자 미팅 PT				◆		◆	◆					

주차별 실행 계획

02 — DETAIL

기간	단계	핵심 과업	산출물 / 마일스톤
5/18-5/24	완료	착수 + RFP 계약서 과업지시서 분석	RFP 분석 리포트
5/25-6/7	데스크리서치	데스크 리서치 — 법규·세법 검토, 종교공간 BM 22패턴, 해외 종교공간 사례, 상권·상성동 개발 리서치	법규 가이드 · BM 팩트시트 · 리서치 자료군
6/8-6/10	완료	5대 공간활용 제언 통합 정리	통합제언 보고서
6/12-13	M1	키포프 — 조사 착수. 진단 방향 공유 + 인터뷰 대상자·신도DB·설문 채널 협조 확정	키포프 합의 · 조사 협조
6/11-6/19	스프린트	백센 조사 9일: 인터뷰 설계·실시 + 설문 배포·회수 + 시장조사(경쟁 벤치마크) + 대안 3안 초안 도출 방향성 확인 필요	조사 설계서 · 인터뷰 로그 · 설문 1차 · 대안 비교 초안
6/20-6/25	M2	중간보고 PT — 조사 결과 + 공간 대안 3안(방향) 제시. 내부 공감대 형성 + 1차 피드백 수렴	중간보고서 + PT
6/26-7/1	조정	중간보고 피드백 반영, 방향(안) 압축·확정 자료화	방향성 보고 자료
7/2	M3	방향성 보고 — 추진 방향(안) 확정 / 의사결정. 이후 마스터플랜 착수 기준 확보	방향 확정
7/3-7/10	산출	대안 3안·투자비 최종 산출 확정 (리모델링 범위·건적 정리 포함)	대안 비교표 · 투자비 산정서
7/10-7/25	마스터플랜	5개년 수지분석, 운영모델(직영/위탁/하이브리드), 공간 배치 확정, 단계별 추진 로드맵, 후속 인허가·유권해석 제언 정리	마스터플랜 본문
7/27-8/9	제작	최종보고서 통합 집필, 요약보고서, 발표자료, 검수 체크리스트(45항목) 내부 QA	최종보고서·요약발표 + QA
8/10-8/14	M4	최종보고 PT + 납품, 교정·인쇄·USB	5부 + 요약 5부 + USB 5개 + 발표

4개 병행 트랙

03 — TRACKS

A. 조사 (앞단 집중)

6/11-6/19 스프린트

- 이해관계자 인터뷰
- 방문객·신도 설문
- MZ·외국인 수요
- 경쟁 벤치마크 시장조사

B. 분석·마스터플랜

스프린트 → 7월

- 대안 3안 비교
- 리모델링 투자비
- 5개년 수지분석
- 운영모델 배치

C. 이해관계자 PT

공감대 · 의사결정

- M1 키포프 6/12
- M2 중간보고 6/20-25
- M3 방향성 7/2
- M4 최종 8/14

D. 보고서·산출물

후반 집중

- 최종보고서 통합
- 요약보고서
- 발표자료
- 5부 + USB 5개

○ 과업 범위 밖 → "후속 추진 제언"으로 별도 수록

문체부 유권해석·인허가 사전상담(서울시 보종구역/강남구 용도변경)·조계종 총무원 동의는 본 컨설팅 범위 밖 직접 접수대행하지 않고 최종보고서에 "발주처 후속 추진 로드맵(주제-절차-기간)"을 제언으로 수록 → 외부 리드타임이 우리 납기에 영향 없음

앞단을 압축했으므로 크리티컬 패스는 조사 스프린트(6/11-19) → M2 중간보고(6/20-25) → M3 방향성 확정(7/2)입니다. 이 9~21일 구간만 지키면 7~8월 마스터플랜 제작은 여유 있게 흐릅니다.

크리티컬 리스크 & 즉시 액션

04 — RISK

최우선 · 이변주

조사 협조 확보 (6/12 킥오프)

9일 스프린트의 성패는 인터뷰 대상자 섭외·신도DB·설문 채널을 킥오프에서 즉시 확정하느냐, 온라인 설문 병행으로 회수 속도 확보, 조사 방향성·문항 사전 확정 필수.

즉시 확인

착수계획서 제출 여부

계약 제6조: 체결 후 7일 이내(~5/25) 제출 의무. 미제출 시 해지 사유. 제출 여부 확인 — 미제출이면 소급 제출.

의사결정 게이트

M2·M3 참석자-결정권

봉은사 의사결정 구조(주자·총무원·신도회) 복잡. 6/20 중간보고·7/2 방향성 보고에 결정 권한자 참석 확정 못 하면 방향 확정 지연 → 마스터플랜 착수 불가.

스코프 방어

유권해석·인허가 = 범위 밖

직접 수행 아님 → 제언으로 별도 수록. 외부 회신 지연이 납기에 영향 없음. '보수안~확장안 시나리오 + 후속 로드맵'으로 완결.

납기 / 급전

지체상금 일 0.25%

8/16 초과 시 일 0.25%. 8/14 납품 + 2일 버퍼. 검수 10일 미통지 시 자동승인 → 8월 초 사전 공유로 검수 조기 가동.

의사결정 윈도우

총무원장 임기 9/27 만료

발주자 레거시 프로젝트. 8월 납품 → 9월 전 의사결정 필요. '구조적 필요(공실 해소 + 수익화)' 논리로 후임 체제 방어.