

봉은문화회관

활용전략 수립 및 운영모델 개발 용역

대상지: 봉은문화회관(구 웨딩홀) · 공간 활용전략 및 운영모델 수립

발주처
대한불교조계종 봉은사

계약금액
50,000,000원 (부가세 포함)

제출 근거
용역계약서 제6조 1항

수행사
프로젝트 렌트(주)

계약기간
2026.05.18 ~ 08.16 (90일)

작성일
2026.06.11

01 과업의 이해

본 과업은 3년간 유휴 상태인 봉은문화회관을 **전통문화와 현대적 상품이 융합된 차별화된 문화·전시 공간**으로 재정의하고, 실현 가능한 공간 활용전략과 운영모델을 수립하는 데 목적이 있습니다. 단순 공실 해소를 넘어, 봉은사의 대외적 위상을 강화하고 전통 문화 발전에 이바지하는 지속가능한 구조를 설계합니다.

발주처가 원하는 것

- 유희공간(3년 공실)의 구조적 해소
- 전통 + 현대 융합의 독자적 콘텐츠
- 안정적 수익화 + 5개년 사업성 검증
- 봉은사 브랜드 위상 강화

과업 범위

- 현황·입지·타깃 분석, 국내외 사례 조사
- 공간 브랜드 콘셉트 및 방향성
- 3개 이상 활용 대안 + 운영모델
- 5개년 수지분석 + 단계별 실행전략

범위 경계 — 유권해석(문체부)·인허가 사전상담(서울시·강남구)·총무원 동의 등 행정 절차의 직접 수행은 본 과업 범위에 포함되지 않으며, 최종보고서에 "발주처 후속 추진 로드맵(주체·절차·소요기간)"을 **제언** 형태로 수록합니다.

02 수행 체계

프로젝트렌트(주)·필라멘트엔코의 공간기획·사업성·리서치·운영 역량을 결합하여, **최원석 대표 총괄 아래 전담팀 7인**으로 단계별 책임 체계를 운영합니다.

성명	직책 / 역할	담당 업무	연계 챕터
최원석	전체 총괄 · 대표이사	과업 총괄 책임, 최종 의사결정, 발주처 대표 소통, 품질 감독	전 과정
배성원	사업 총괄 PM · Business Lead	프로젝트 운영 총괄, 발주처 커뮤니케이션, 사업성·운영모델, 일정·품질 관리	Ch.6 · Ch.7
전제훈	공간디자인 총괄 · Space Design Lead	공간 콘셉트·방향 설정, 활용 대안 도출, 공간 배치 설계	Ch.4 · Ch.5
김도영	공간기획·프로젝트관리 (Senior)	활용 대안 구체화, 리모델링 범위 검토, 실행전략, 프로젝트 관리	Ch.5 · Ch.8
김가은	공간 브랜딩 (Senior)	공간 브랜드 콘셉트, 디자인 전개, 비주얼 방향	Ch.4
김예진	브랜드 리서치 (Junior)	대상지 현황·입지 조사, 국내외 유사사례 리서치	Ch.2 · Ch.3
양지혜	운영기획·AE/PM (Junior)	수요조사(인터뷰·설문) 운영, 운영모델 검토 지원	Ch.2 · Ch.6
정예은	운영기획·AE/PM (Junior)	마케팅·홍보 계획, 운영 프로그램 기획 지원	Ch.6

※ 프로젝트렌트(주)·필라멘트엔코 통합 전담팀. 하도급·재위탁 없이 수행사가 직접 수행하며, 투입 인력의 인적사항 및 보안각서는 착수와 함께 제출합니다.

03 추진 방법론 — 4단계 × 과업 9챕터

과업지시서 9개 챕터를 **진단** → **방향** → **대안** → **실행**의 4단계로 재구조화하여, 중간인도물과 최종결과물로 연결합니다.

1

진단 — 현황·여건·사례

대상지 입지·규모·구조·제약 분석, 시장·타깃 수요조사, 국내외 유사사례 시사점 도출

Ch.1 과업개요 · Ch.2 현황조사 · Ch.3 유사사례

2

방향 — 콘셉트·전략 방향성 **중간인도물**

공간 브랜드 핵심 콘셉트 및 전략적 방향성 제안 → 전략 방향성 보고서로 제출

Ch.4 활용 콘셉트 및 방향 설정

3

대안 — 활용 시나리오·사업성

3개 이상 공간 활용 대안 + 장단점 분석, 5개년 수지분석 및 경제성 검토, 리모델링 범위·투자비 산정

Ch.5 활용 대안 · Ch.7 사업타당성

4

실행 — 운영모델·로드맵 **최종결과물**

운영모델(직영/위탁/협업) 선정, 단계별 추진 로드맵, 마케팅·홍보 계획 → 실행계획 및 사업성 검토 보고서

Ch.6 사업화·운영모델 · Ch.8 실행전략 · Ch.9 성과물

04 추진 일정표 (90일)

계약기간 90일을 압축 운영하여, **6월 말 중간보고** · **7월 초 방향성 확정**의 조기 게이트를 두고 후반에 통합·제작 여유를 확보합니다.

기간	단계	핵심 과업	인도 시점
5/25-6/7	진단	데스크 리서치 — 법규·세법·국내외 사례·상권 (완료)	—
6/11-6/19	조사 스프린트	이해관계자 인터뷰 · 수요 설문 · 시장조사 + 대안 3안 초안	—
6/20-6/25	M2 중간보고	조사 결과 + 공간 활용 대안 방향 제시	중간보고 PT
7/2	중간인도물	공간 브랜드 콘셉트 및 전략적 방향성 확정	전략 방향성 보고서
7/3-7/10	대안·투자비	대안 3안·리모델링 투자비 최종 산출 확정	—
7/10-7/25	마스터플랜	5개년 수지분석 · 운영모델 · 공간배치 · 추진 로드맵 · 후속 행정 제언	—
7/27-8/9	제작·QA	최종보고서·요약·발표자료 집필, 검수 체크리스트 내부 QA	—
8/14	M4 최종납품	최종보고 PT + 납품 (마감 8/16, 2일 버퍼)	최종결과물 일체

이해관계자 보고 4회 — M1 킥오프(6/12) · M2 중간보고(6/20~25) · M3 방향성 확정(7/2) · M4 최종보고(8/14). 각 보고에 발주처 의사 결정 권한자 참석을 요청드립니다.

05 산출물 계획

중간인도물 7/2

전략 방향성 보고서

- 시장·타겟·입지 여건 분석 결과
- 국내외 유사사례 시사점
- 공간 브랜드 핵심 콘셉트 및 전략 방향성

최종결과물 8/14

실행계획 및 사업성 검토 보고서

- 3개 이상 활용 시나리오 + 장단점
- 운영모델(직영/위탁/협업) + 추진 로드맵
- 5개년 예상 수지분석·경제성 검토
- 온·오프라인 마케팅·홍보 계획

최종 납품물 (과업지시서 V장)

최종보고서 5부 + 성과품 USB 5개 · 요약보고서 5부 + 성과품 USB 5개 · 발표자료

06 품질관리 계획

추가합의서 제3조의 **체크리스트 기반 검수** 기준에 맞춰, 검수 항목을 사전 공유하고 단계별로 자체 점검합니다.

검수 체크리스트 사전 공유

과업지시서 기반 **45개 검수 항목**(중간 14·최종 22·납품 5·행정 4)을 착수 시 발주처와 공유하여 기준을 일치시킵니다.

단계별 자체 QA

각 인도 시점 전 체크리스트 대비 자체 검증을 실시하고, 미충족 항목을 보완한 뒤 제출합니다.

검수 일정 관리

10일 내 미통지 시 자동 승인 규정을 고려해 검수 기간을 일정에 반영하고, 사전 공유로 검수 시계를 조기 가동합니다.

※ 콘텐츠는 마케팅적 실효성을 최우선으로 수행사가 전문적으로 구성하며(추가합의서 제1·2조), 수정 요구는 과업지시서 범위 내에서 대응합니다.

07 보안 및 행정 계획

보안 관리

- 보안관리 책임자 지정 (총괄 PM)
- 투입 연구진 **보안각서** 제출
- 발주처 제공 자료·도면의 목적 외 사용·외부 유출 금지
- 과업 종료 시 자료 반납·파기

행정 준수

- 대표자 = 계약자 = 수행 대표 동일 유지
- 하도급·재위탁·양도 금지 준수
- 납기 엄수(지체상금 일 0.25% 인지) — 2일 버퍼 운영
- 개별 접촉·금품·향응 금지 준수

[별첨 1]

A 투입 인력 인적사항 명세

본 과업에 투입되는 전담 인력의 인적사항입니다. 보안각서(별첨 2)와 함께 제출하며, 기재 정보는 신원 확인 목적 외 사용하지 않습니다.

성명	생년월일	직책 / 역할	연락처	이메일 / 주소
최원석	1977-**-**	대표이사 · 전체 총괄	010-****-**61	ws.c***@project-rent.com 서울 성동구 ***
배성원	1989-**-**	Business Lead · 사업 총괄 PM	010-****-**94	sun***@project-rent.com 서울 성북구 ***
전제훈	1991-**-**	Space Design Lead · 공간디자인 총괄	010-****-**60	jh.j***@project-rent.com 서울 강서구 ***
김도영	****-**-**	Senior · 공간기획·PM	010-****-****	dy.k***@project-rent.com ***
김가은	1998-**-**	Senior · 공간 브랜딩	010-****-**37	ge.k***@project-rent.com 경기 고양시 ***
김예진	1999-**-**	Junior · 브랜드 리서치	010-****-**08	yj.k***@project-rent.com 제주 제주시 ***
양지혜	1998-**-**	Junior · 운영기획·AE/PM	010-****-**52	jh.y***@project-rent.com 인천 서구 ***
정예은	1999-**-**	Junior · 운영기획·AE/PM	010-****-**63	ye.j***@project-rent.com 서울 중구 ***

※ 개인정보 보호를 위해 생년월일·연락처·이메일·주소는 일부를 마스킹(***)하여 표기했습니다. 신원 확인이 필요한 원본 인적사항은 발주처 요청 시 보안 절차에 따라 별도(봉인) 제출합니다. 인적사항은 「개인정보 보호법」에 따라 과업 목적 범위 내에서만 취급합니다.

1. 과업 수행 목적 외의 용도로 사용하지 않는다.
2. 발주처의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설·제공·공개하지 않는다.
3. 자료의 무단 복제·반출·외부 저장을 금지하며, 보안 관리에 만전을 기한다.
4. 과업 종료 또는 발주처 요청 시, 관련 자료 일체를 즉시 반납하거나 파기한다.
5. 본 각서 위반으로 발주처에 손해가 발생한 경우, 관련 법령 및 계약에 따른 책임을 부담한다.

성명	소속	서명 (자필)	일자
최원석	프로젝트 렌트(주) 대표이사		
배성원	프로젝트 렌트(주)		
전제훈	프로젝트 렌트(주)		
김도영	프로젝트 렌트(주)		
김가은	프로젝트 렌트(주)		
김예진	프로젝트 렌트(주)		
양지혜	프로젝트 렌트(주)		
정예은	프로젝트 렌트(주)		

폐수처리공정관리와 활용용 전략 용역 · 착수계획서 · 별첨 2